

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год

Наименование программы: Строительство на территории муниципального образования «Город Новолыныск» на 2015-2020 годы

Период реализации программы: 2015-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс.руб.)															Процент выполнения мероприятия
		всего			местный бюджет			областной бюджет			федеральный бюджет			внебюджетные источники			
		план	факт	отчетного периода	годовой план	отчетного периода	факт	годовой план	отчетного периода	факт	годовой план	отчетного периода	факт	годовой план	отчетного периода	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Подпрограмма № 1 «Жилищное строительство»															
	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9	3399	0	3399	3399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Фрогтовых бригад, д. II	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Итого по подпрограмме 1	3499	100	3499	3499	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Подпрограмма № 3 Строительство социальных объектов															
3	Реконструкция здания Неволинского ГКУ	3400	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Итого по подпрограмме 3	3400	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Итого	6899	3500	6899	6899	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Дата: 10 февраля 2020 года

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

А.Ю. Варлыгин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
о ходе реализации муниципальной программы
«Строительство на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2015-2020 годы» за 2019 год

В рамках подпрограммы «Жилищное строительство» заключены два муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт по объекту: многоквартирный жилой дом ул. Добровольского, д. 9, на выполнение проектных и изыскательских работ. Срок исполнения контракта 10.12.2019. По состоянию на 01.01.2020 обязательства по контракту не были исполнены, оплата по контракту будет производиться в 2020 году.

2. Муниципальный контракт по объекту: многоквартирный жилой дом ул. Фронтовых бригад, д. 11, на подготовку обоснования инвестиций. Срок исполнения контракта 06.11.2019. Контракт исполнен.

В рамках подпрограммы «Строительство социальных объектов» произведена оплата по факту исполнения муниципального контракта от 18.06.2018 № 60 по объекту: «Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ», за выполненные проектные и изыскательские работы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
	1	2	3	4	5
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы					
1.	Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами муниципального образования «Город Новодвинск»	соответствует	1	20	20
		не соответствует	0		
2.	Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	от 0 до 1	25	0
3.	Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
		соответствует не в полной мере	0,5		
		не соответствует	0		
	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	от 0 до 1	40	0
4.	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				35

Для представления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

	Численное значение показателя интегральной оценки программы (F) в баллах	Качественная характеристика программы	Рекомендации
1.	$100 \geq F \geq 80$	Высоко эффективная	Продолжение реализации с возможной корректировкой программы
2.	$80 > F \geq 50$	Умеренно эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в программу
3.	$F > 50$	Низко эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о досрочном прекращении действия программы

Программе присваивается низко эффективный показатель оценки эффективности.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»

Период реализации программы: 2015-2020 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1.Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	0	0	0	0	-
2.Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	кв. м	0	0	0	0	-