

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной (ведомственной) программы
 Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»
 Период реализации программы: 2021-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.)																Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода				
		всего				местный бюджет				областной бюджет				федеральный бюджет					внебюджетные источники			
		план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Подпрограмма 1 «Жилищное строительство»																						
1	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9	205003	204897	205	205	205	58017	58017	57911	146781	146781	146781	146781				99,95					
2	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Фронтových бригад, д. 11	22788	22518	1505	1505	1212	21283	21283	21262	0	0	0	0				98,82					
3	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7	29338	29205	29	29	29	586	586	555	28723	28723	28621	28621				99,55					
		257129	256620	1739	1739	1446	79886	79886	79728	175504	175504	175402	175402									
Подпрограмма 2 «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»																						
1	Строительство автомобильной дороги	747	0	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Подпрограмма 4 «Проекты планировки и межевания»																						
1	Проекты планировки и межевания	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
	ИТОГО по Программе	258876	257620	3486	3486	2446	79886	79886	79728	175504	175504	175402	175402									

Дата: «10» февраля 2023 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
 (наименование должности)

А.Ю. Варлыгин
 (инициалы, фамилия)

(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
о ходе реализации муниципальной программы
«Строительство на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2021-2028 годы» за 2022 год

1.1.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9»

Работы по строительству многоквартирного жилого дома завершены, объект введен в эксплуатацию. Жилые помещения предоставлены гражданам по договорам социального найма. Исполнение контракта произведено с нарушением сроков. Муниципальный контракт исполнен, обязательства в оставшейся части на сумму 50 481,24 (Пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 24 копейки будут прекращены путем расторжения контракта. Отклонения в исполнении финансовых показателей вызваны несоответствием лимитов бюджетных ассигнований и фактической потребностью по финансовому обеспечению исполнения контракта (объем лимитов больше чем требуется по контракту).

1.2.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. Фронтных бригад, д. 11»

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. В связи с неблагоприятным периодом часть работ по благоустройству территории была запланирована к выполнению в соответствии с гарантийным письмом на летний период 2022 года. По состоянию на 01.01.2023 контракт исполнен, обязательства в оставшейся части на сумму 218 257,93 (Двести восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 93 копейки стороны прекратили путем заключения соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. Отклонения в исполнении финансовых показателей вызваны несоответствием лимитов бюджетных ассигнований и фактической потребностью по финансовому обеспечению исполнения контракта (объем лимитов больше чем требуется по контракту).

1.3.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7»

В целях выполнения мероприятий 5 этапа региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (2023-2024 годы) в 2022 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию данного объекта. В настоящее время подрядчиком в соответствии с графиком работ подготовлена проектная документация, которая направлена на государственную экспертизу. На земельном участке ведутся подготовительные работы. В соответствии с условиями муниципального контракта подрядчику на казначейский счет перечислен аванс. Отклонения в исполнении финансовых показателей вызваны погрешностью округления сумм при расчете аванса (13,4 %).

1.4.«Проекты планировки и межевания»

В 2021 году администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» был заключен муниципальный контракт на подготовку проектов планировки и межевания жилых кварталов 8, 10, 11, 12. Работы по контракту были исполнены в полном объеме.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

Период реализации программы: 2021-2028 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1.Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	1	1	0	0	-
2.Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	кв. м	4567	4567	0	0	-
3.Количество введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	шт.	0	0	0	0	-
4.Протяженность введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	п. м	0	0	0	0	-
5.Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры	шт.	0	0	0	0	-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
	1	2	3	4	5
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы					
1.	Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами муниципального образования «Город Новодвинск»	соответствует	1	20	20
		не соответствует	0		
2.	Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	от 0 до 1	25	20
3.	Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
		соответствует не в полной мере	0,5		
		не соответствует	0		
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	от 0 до 1	40	40
5.	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				95

Для представления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

	Численное значение показателя интегральной оценки программы (F) в баллах	Качественная характеристика программы	Рекомендации
1.	$100 \geq F \geq 80$	Высоко эффективная	Продолжение реализации с возможной корректировкой программы
2.	$80 > F \geq 50$	Умеренно эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в программу
3.	$F > 50$	Низко эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о досрочном прекращении действия программы

Программе присваивается высоко эффективный показатель оценки эффективности.