

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
о ходе реализации муниципальной программы
«Строительство на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2021-2028 годы» за 2023 год

1.1.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7»

В целях выполнения мероприятий 5 этапа региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (2023-2024 годы) в 2022 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию данного объекта. В январе 2023 года застройщиком было получено разрешение на строительство. В течение 2023 года застройщик выполнил полный комплекс строительно-монтажных работ и 29.12.2023 года многоквартирный жилой дом был введен в эксплуатацию. Вместе с тем, расчеты по контракту на 01.01.2024 не были завершены, работы по контракту не приняты. В 2023 году не была произведена оплата работ по контракту на сумму 14 846 203,13 рублей в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета, оплата работ будет производиться в текущем году.

1.2.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 4»

В целях подготовки к реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, заключен муниципальный контракт подготовку обоснования инвестиций. По состоянию на 01.01.2024 контракт исполнен, документация подготовлена, получено заключение технологического и ценового аудита.

1.3.«Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 19»

В целях подготовки к реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, заключен муниципальный контракт подготовку обоснования инвестиций. По состоянию на 01.01.2024 контракт исполнен, документация подготовлена, получено заключение технологического и ценового аудита.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной (ведомственной) программы
 Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»
 Период реализации программы: 2021-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.)												Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода			
		всего			местный бюджет			областной бюджет			Средства Фонда				внебюджетные источники		
		план на год	факт	план на год	план от отчетного периода	факт	план на год	план от отчетного периода	факт	план на год	план от отчетного периода	факт	план на год		план от отчетного периода	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Подпрограмма 1 «Жилищное строительство»																	
1	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7	228643	213797	15060	15060	214	4062	4062	4062	4062	209521	209521	209521				93,51
2	Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 19	600	600	600	600	600											100
3	Строительство многоквартирного жилого дома ул. 50-летия Октября, д. 4	600	600	600	600	600											100
	Итого по подпрограмме	229843	214997	16260	16260	1414	4062	4062	4062	4062	209521	209521	209521				
	ИТОГО по Программе	229843	214997	16260	16260	1414	4062	4062	4062	4062	209521	209521	209521				

Дата: «25» января 2024 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
 (наименование должности)

А.Ю. Варлыгин
 (инициалы, фамилия)

(подпись)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
	1	2	3	4	5
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы					
1.	Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами муниципального образования «Город Новодвинск»	соответствует	1	20	20
		не соответствует	0		
2.	Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	от 0 до 1	25	16,7
3.	Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
		соответствует не в полной мере	0,5		
		не соответствует	0		
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	от 0 до 1	40	40
5.	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				91,7

Для представления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

	Численное значение показателя интегральной оценки программы (F) в баллах	Качественная характеристика программы	Рекомендации
1.	$100 \geq F \geq 80$	Высоко эффективная	Продолжение реализации с возможной корректировкой программы
2.	$80 > F \geq 50$	Умеренно эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в программу
3.	$F > 50$	Низко эффективная	Необходимо рассмотреть вопрос о досрочном прекращении действия программы

Программе присваивается высоко эффективный показатель оценки эффективности.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

Период реализации программы: 2021-2028 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1.Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	0	1	0	0	-
2.Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	кв. м	0	4768,50	0	0	-
3.Количество введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	шт.	0	0	0	0	-
4.Протяженность введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	п. м	0	0	0	0	-
5.Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры	шт.	0	0	0	0	-