

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной (ведомственной) программы


Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

Период реализации программы: 2021-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб.)														Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода
		всего		местный бюджет			областной бюджет			Средства Фонда			внебюджетные источники			
		план на год	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 «Жилищное строительство»																
1	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 7	23055	23048	23055	23055	23048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4	Строительство многоквартирного жилого дома ул. Фронтowych бригад, д.11	971	971	971	971	971										100
	Итого по подпрограмме	24026	24019	24026	24026	24019										
Подпрограмма 5 «Строительство инженерной инфраструктуры»																
1	Натурное рекогносцировочное обследование береговой полосы	400	400	400	400	400										100
	Итого по подпрограмме	400	400	400	400	400										
	ИТОГО по Программе	24426	24419	24426	224426	24419										

Дата: «31» марта 2025 г.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
(наименование должности)


(подпись)

Д.С. Вторый
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование программы: «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2028 годы»

Период реализации программы: 2021-2028 годы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
1.Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	шт.	1	0	-1	0	Дом был досрочно сдан в 2023 году
2.Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства	кв. м	2783	0	-2783	0	-
3.Количество введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	шт.	0	0	0	0	-
4.Протяженность введенных в эксплуатацию линейных объектов капитального строительства	п. м	0	0	0	0	-
5.Приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры	шт.	0	0	0	0	-