

(ф о р м а)

## О Т Ч Е Т

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: **Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск».**

2. Наименование инициативного проекта: **Благоустройство Сквера ветеранов.**

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта : **реализован.**  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: **29.07.2024 - 17.12.2024.**

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен **нарушение сроков не имеется.**

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: **нарушение сроков не имеется.**

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, за купленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Строительство электрических сетей наружного освещения Сквера ветеранов в районе ул.Советов д.7	1 912 000,00	Индивидуальный предприниматель Баранцев Николай Иванович
2	Строительство электрических сетей наружного освещения Сквера ветеранов в районе ул.Советов д.7 2 этап работ	505 000,00	Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС-ЭНЕРГО»
3	Частичная оплата материалов на строительство электрических сетей наружного освещения Сквера ветеранов в районе ул.Советов д.7	127 778,00	ООО НКО «НОВОДВИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ»
4	Оплата новогодних гирлянд	10 778, 00	Индивидуальный предприниматель Дворникова Елена Ивановна
	Итого	2 555 778,00	

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	<b>2 555 556,00</b>	<b>100</b>	<b>2 555 556,00</b>	<b>100</b>
объем средств областного бюджета	<b>2 300 000,00</b>	<b>90</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>90</b>
объем собственных средств местного бюджета	<b>127 778,00</b>	<b>5</b>	<b>127 778,00</b>	<b>5</b>
объем инициативных платежей физических лиц	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	<b>127 778,00</b>	<b>5</b>	<b>127 778,00</b>	<b>5</b>
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	<b>Отклонений не имеется</b>			

#### 5. Фотоматериалы\*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		
2		
3		
4		
5		

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.