

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год

Наименование программы, муниципальной программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Период реализации программы: 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	всего			местный бюджет			областной бюджет			федеральный бюджет			всего бюджетные источники			Процент выполнения мероприятий относительно отчетного периода													
		план на год	факт	3	план на год	факт	6	план на год	факт	7	план на год	факт	9	план на год	факт	10		план на год	факт	11	план на год	факт	12	план на год	факт	13	план на год	факт	14	план на год
1	2		4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»	14 420	14 276	14 420	1 530	1 530	1 406	257	257	257	12 632	12 632	12 613	0	0	0	99													
1.	Благоустройство дворовых территорий	10 263	10 119	10 263	1 222	1 222	1 098	180	180	180	8 860	8 860	8 841	0	0	0	99													
2.	Благоустройство общественных территорий	4 157	4 157	4 157	308	308	308	77	77	77	3 772	3 772	3 772	0	0	0	100													
3.	Благоустройство парков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Всего:	14 420	14 276	14 420	1 530	1 530	1 406	257	257	257	12 632	12 632	12 613	0	0	0	99													

Дата: «10» февраля 2020 года



Начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

И.А. Расторгуев

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»
За 2019 год.

Исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» составило 60 % от плана отчетного периода в том числе:

- мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий».

Заключены и выполнены контракты:

1. На проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на сумму **46 тыс.руб.**

2. На услуги по разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории ограниченной домами № 35, №35а, № 35б по улице Советов и домом № 55 по ул. Пролетарской с ООО «РОСС МТК» на сумму **55 тыс.руб.**

Заключен и выполнены муниципальные контракты с ООО «Рубеж» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Выполнены работы на сумму **9998,2 тыс.руб.** по благоустройству на следующих дворовых территориях:

Дворовая территория, ограниченная домами № 16, корп. 1, № 16 по ул. Мельникова - на **2167,8 тыс.руб.** (перечень работ по благоустройству: ремонт покрытия дворового проезда, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство ограждения, установка урн и скамеек).

Дворовая территория, ограниченная домами № 35, № 35 корп. 1, № 35 корп. 2 по ул. Советов и № 55 по ул. Пролетарской – **6258,2 тыс.руб.** (перечень работ по благоустройству: ремонт покрытия дворового проезда, устройство пешеходных асфальтовых дорожек, устройство парковок, установка малых архитектурных форм, устройство спортивной площадки).

Заключен муниципальный контракт с ООО «Рубеж» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, ограниченной домами № 16, корп. 1, № 16 по ул. Мельникова (дополнительные работы) способом закупки у единственного исполнителя (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, укрепление обочин) - **96,3 тыс.руб.**

Заключен муниципальный контракт с ООО «Компания «Элина» на поставку и установку детского игрового оборудования на дворовой территории, ограниченной домами № 35, № 35 корп. 1, № 35 корп. 2 по ул. Советов и домом № 55 по ул. Пролетарская (детский игровой комплекс с ковриком под скат) - **288,5 тыс.руб.**

Заключен муниципальный контракт ООО «Северстройлидер» на выполнение работ по благоустройству дворовая территория д. 41 корп. 3 по ул. Двинской. (текущий ремонт дворового проезда, обустройство игровой площадки) - **1112,4 тыс.руб.** Срок выполнения работ по контракту по 10.09.2019. Однако данный контракт не исполнен, так как подрядчик нарушил сроки выполнения работ (задержка поставки МАФ).

Заключен муниципальный контракт с ООО «Северстройлидер» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Двинская, д. 41, корп. 3 (дополнительные работы) способом закупки у единственного исполнителя (устройство железобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации) - **75 тыс.руб.**

Заключены муниципальные контракты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на благоустройство дворовых территорий в 2020 году: дворовой территории дома № 11, корп. 2 по ул. Южная и дворовой территории дома №9 по ул. Мельникова на сумму **20 тыс.руб.**

Процент выполнения мероприятия составляет 99 % к плану отчетного периода. При заключении муниципальных контрактов была снижена цена на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

-мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

Заключены муниципальные контракты:

1. Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «Инженерные технологии» на услуги по подготовке локального сметного расчета по благоустройству Городского парка, получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», разработка проекта устройства амфитеатра с посадочными местами, сценой и подходами к сцене на сумму **98,5 тыс.руб.** ✓

2. Заключен муниципальный контракт с ООО «Витал-Контракт» на выполнение работ по благоустройству Городского парка. Благоустройство Городского парка включает в себя: оборудование сцены, площадки вокруг сцены, смотровой террасы, площадки для инвалидов-**3008,6 тыс.руб.** ✓

3. Заключен муниципальный контракт с ООО «Городской дизайн» на поставку светодиодной конструкции в виде шара на сумму **919,4 тыс.руб.**

4. Заключены муниципальные контракты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на благоустройство общественных территорий в 2020 году: устройство дорожек в Детском парке, на поставку цветочниц в Сквер Воинской Славы, устройство спортивной площадки в Детском парке- **30 тыс.руб.**


Заключен и выполнен муниципальный контракт с ИП Ивлев Александр на поставку вазонов с пластиковыми чашами (для вертикального озеленения) на сумму **99,8 тыс.руб.**

Процент выполнения мероприятия составляет 100 % к плану отчетного периода.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» за 2019 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы», из четырех целевых показателей, установленных на 2019, выполнено четыре. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» признана, как высоко эффективная.

Начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»



И.А. Расторгуев

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	1	25	25,00
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	1	40	40,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				100,00

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	5	5	0	0	
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	2	2	0	0	
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	4,27	4,27	0	0	
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	50	50	0	0	