

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год

Наименование программы: муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»
Период реализации программы: 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб. коп.)												Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода		
		всего		местный бюджет			областной бюджет			федеральный бюджет			внебюджетные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		план на год	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	
		20 023	19 923	637	637	537	7 968	7 968	7 968	11 418	11 418	11 418	0	0	0	100
1.	Благоустройство дворовых территорий	4 140	4 040	467	467	367	73	73	73	3 600	3 600	3 600	0	0	0	98
2.	Благоустройство общественных территорий	8 148	8 148	170	170	170	160	160	160	7 818	7 818	7 818	0	0	0	100
3.	Благоустройство парков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Приобретение уборочной и коммунальной техники	7 735	7 735	0	0	0	7 735	7 735	7 735	0	0	0	0	0	0	100
	Всего:	20 023	19 923	637	637	537	7 968	7 968	7 968	11 418	11 418	11 418	0	0	0	100

Дата: «09» февраля 2021 года

Начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

И.А. Растрогусев



Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»
За 2020 год.

Исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» составило **100 % на сумму 19923 тыс.руб.** от плана отчетного периода в том числе:
-мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий».

Заключены и выполнены контракты:

1. Муниципальный контракт с ИП Романов Александр Викторович на выполнение работ по благоустройству дворовой территории д. 9 ул. Мельникова на сумму **1 795 тыс. руб.** (ремонт дворового проезда и тротуара, устройство пешеходного ограждения, ремонт отмостков, установка 3 урн).
2. Муниципальный контракт с ООО «Дорожный сервис» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории д. 11 корп.2 по ул. Южная на сумму **2 235 тыс. руб.** (ремонт дворового проезда, установка 4 урн).
3. Муниципальный контракт с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №36 по ул.3-ей Пятилетки на сумму **10 тыс. руб.**

Исполнение мероприятия составило 97%.

-мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий

1. На проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на сумму **60 тыс.руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ИП Самусева Светлана Борисовна на благоустройство Городского парка на сумму **1 600 тыс. руб.** (устройство дорожки из тротуарной плитки 507 кв.м., озеленение газона).

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «АЙК ГРУПП» на поставку цветочниц 6 штук в Сквер Воинской славы на сумму **413 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «Жилкомпроект» на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту уличного освещения и устройства системы видеонаблюдения объекта «Детский парк» на сумму **224 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «Жилкомпроект» на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству, ремонту уличного освещения и устройству системы видеонаблюдения объекта «Сквер Воинской Славы» на сумму **246 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ИП Толстых Николай Владимирович на поставку топиари (садово-парковых фигур) в Детский парк и Городской парк на сумму **501 тыс. руб.** (топиари медведь в Городской парк и фигура топиари «Карета, запряженная тройкой лошадей»).

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «Ариана» на поставку и монтаж арочного шатра в Детский парк на сумму **514 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «СтальМастер» на поставку декоративных конструкций в форме 5 штук арки (с подсветкой светодиодной) для оформления общественной территории на сумму **795 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «Арктикстройкапитал» на поставку и монтаж автономного уличного туалета на территории Городского парка на

сумму **1 576 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «АВА-групп» на устройство дорожки к подстанции в Детском парке на сумму **352 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт с ООО «РЕГИОНЭНЕРГОЭФФЕКТ» на устройство спортивной площадки с установкой спортивного оборудования в Детском парке на сумму **1 786 тыс. руб.**

Заключен и выполнен муниципальный контракт на поставку топиари «Медведь малый» на сумму **81 тыс.руб.** для последующей установки в Городском парке.

Исполнение мероприятия составило 100 %.

-мероприятие 1.4. «Приобретение уборочной и коммунальной техники». на сумму 7735 тыс.руб. или 100 %

Заключен муниципальный контракт МБУ «Флора-Дизайн» с ООО «Технокор» на поставку уборочной и коммунальной техники (трактора с уборочным оборудованием) и ООО «ПОМОРСПЕЦСЕРВИС» на поставку уборочной и коммунальной техники (снегоуборщики).


Приобретено 3 единицы уборочной и коммунальной техники (снегоуборщики) на сумму 155 тыс.руб. на поставку уборочной и коммунальной техники (трактора 3 единицы подвесное уборочное оборудование – 2 единицы) 7 580 тыс.руб..

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» за 2020 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы», из четырех целевых показателей, установленных на 2019, выполнено четыре. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» признана, как высоко эффективная

Плановые показатели по мероприятиям указаны по фактически выполненным контрактам. В настоящее время МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» актуализируется и будет приведена в соответствии с фактическими показателями.

Начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»



И.А. Расторгуев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	7	7	0	0	
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	3	3	0	0	
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	5,98	5,98	0	0	
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	75	75	0	0	

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	1	25	25,00
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированных программой	1	40	40,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				100,00