

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год

Наименование программы: муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»

Период реализации программы: 2015-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс.руб. кол.)													Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода
		всего		Местный бюджет				областной бюджет				Федеральный бюджет			
		план на год	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17		
Подпрограмма № 1 "Благоустройство"		32 729	31 809	32 174	32 174	31 254	555	555	555	0	0	0	97		
1.2.	Обеспечение освещения улиц	12 514	11 876	12 514	12 514	11 876	0	0	0	0	0	0	95		
1.3.	Ремонт и содержание сетей уличного освещения	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	0	0	0	0	0	0	100		
1.4.	Предоставление субсидий для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826	0	0	0	0	0	0	100		
1.5.	Предоставление субсидий в сфере благоустройства на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	100		
1.8.	Содержание мест захоронения	5 040	5 032	5 040	5 040	5 032	0	0	0	0	0	0	100		
1.9.	Создание и оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора жилищного фонда	1 530	1 373	1 112	1 112	955	418	418	418	0	0	0	90		
1.15	Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	228	228	91	91	91	137	137	137	0	0	0	100		
2.3.	Обеспечение деятельности МБУ «Флора-Дизайн» в сфере лесного хозяйства	521	404	521	521	404	0	0	0	0	0	0	78		

		Подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	640	616	395	395	371	245	245	245	0	0	0	96
1.2.	Мероприятия по преодолению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций		640	616	395	395	371	245	245	245	0	0	0	96
		Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	4 772	4 184	867	867	763	3 905	3 905	3 421	0	0	0	88
1.2.	Реконструкция, ремонт, модернизация светофорных объектов		1 200	1 200	255	255	255	945	945	945	0	0	0	100
1.8.	Обустройство пешеходных переходов улично-дорожной сети		70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	100	
1.11.	Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок		19	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	
1.13	Проведение капитального ремонта речного судна «Тойнокурь»		3 483	2 914	523	523	438	2 960	2 960	2 476	0	0	0	84
		Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»	181 423	180 165	59 053	59 053	58 970	118 870	118 870	117 695	3 500	3 500	3 500	97
1.1.	Предоставление субсидий для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дорожной деятельности		47 998	47 998	37 132	37 132	37 132	10 866	10 866	10 866	0	0	0	100

1.2.	Предоставление субсидий в сфере дорожной деятельности на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	114	114	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	100
1.3.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, включая разработку проектной документации	129 041	128 923	18 687	18 687	18 674	106 854	106 854	106 749	3 500	3 500	3 500	3 500	100			
1.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, включая разработку проектной документации	1 070	1 000	1 070	1 070	1 000	0	0	0	0	0	0	93				
1.5.	Приобретение дорожной техники	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	100				
1.9.	Приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог местного значения	1 150	80	0	0	0	1 150	1 150	80	0	0	0	7				
	Всего:	219 564	216 774	92 489	92 489	91 358	123 575	123 330	121 916	3 500	3 500	3 500	99				

Начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктуры развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»



И.А. Расторгуев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительн ое отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт транспортных средств в сфере водного транспорта	единиц	1	1	0	0	
Обеспечение освещения улиц	процент	100	100	0	0	
Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения (приведение в нормативное состояние)	км	4,1	4,1	0	0	

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы
"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы"

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	0,84	25	21,05
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированных программой	1,00	40	40,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				96,05

* В п. 2 доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных, не исполнены мероприятия в полном объеме: Подпрограмма №1- 2.3, Подпрограмма №3 - 1.11, Подпрограмма №4 - 1.9

Аналитическая записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы»
За 2020 год.

Исполнение подпрограммы №1 «Благоустройство» составило 97 % от плана отчетного периода в том числе:

-мероприятие 1.2. «Обеспечение освещения улиц» заключены муниципальный контракт от 30.01.2020 № 29/20 с МУП «НЭСК» оказания услуг по передаче электрической энергии и договор купли-продажи электрической энергии от 11.02.2020 №11-008109 с ООО "ТГК-2 Энергосбыт" на осуществление продажи электрической энергии за 2020 года поставлено и передано электрической энергии на уличное освещение города Новодвинска в объеме 1404338 кВт.ч.- 10565 тыс.руб., за декабрь 2019 год 214871 кВт.ч. - 1311 тыс.руб.

Процент выполнения мероприятия составляет 95 % к плану отчетного периода на сумму 11876 тыс.руб.

Ввиду того, что приняты обязательства по поставке электрической энергии в 2017 году, возникла кредиторская задолженность за декабрь 2017 года перед ПАО «Архэнергосбыт» - 155 тыс.руб. Данная организация проходит процедуру банкротства, после официального опубликования, данная задолженность будет списана.

Кроме того, в контрактах на поставку и передачу электрической энергии на уличное освещение объемы потребления и конечные регулируемые цены превысили фактическое потребление и цену контрактов.

- мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» 2135 тыс.руб. заключено соглашение о предоставлении субсидии с МУП «НЭСК» от 07.02.20 №13-1/3 на сумму 3038 тыс.руб.

Выполнены следующие работы:

- замена светильников уличного освещения на новые – 10 шт.;
- текущий ремонт светильников уличного освещения (с заменой ламп и ПРА) –66 шт.;
- замена проводов – 100 м.;
- замена ламп в светильниках – 60 шт.
- монтаж нового СИП – 1295 м.,
- монтаж провода на иллюминацию – 635 м.

Процент выполнения мероприятия составляет 100 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «ФлораДизайн».

В рамках реализации муниципального задания МБУ «Флора-Дизайн» выполнило следующие работы:

- выкашивание 173618,9 кв.м.;
- обрезка кустарников в количестве 1714 кв.м;
- валка деревьев-23 шт.
- обрезка деревьев в количестве 50 штук;
- содержание и ремонт спуска к реке, а также прилегающей территории;
- озеленение территории;
- побелка деревьев в количестве 1095 штук;
- покраска бортового камня 3319,4 кв.м;
- посадка и уход за цветниками 34621 штук (1040 кв.м.);
- нанесение дорожной разметки 1334 кв.м;
- нанесение горизонтальной разметки дорог МБУ «Флора-Дизайн» (услуги подрядной организации) - 37,36 км.
- содержание и обслуживание памятников;
- ремонт и окрашивание скамеек 125 шт.
- содержание полигона ТБО;

Исполнение мероприятия составило 9826 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий в сфере благоустройства на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 5 работникам учреждения на сумму 32 тыс.руб.

- мероприятие 1.8. «Содержание мест захоронения»

В настоящее время кладбище «Новое Новодвинское кладбище» и «Старое Новодвинское кладбище» переданы в оперативное управление МБУ «Флора-Дизайн», соответственно благоустройство данных территорий производится непосредственно этой организацией. В связи с отсутствием подготовленной территории для последующих захоронений на кладбище «Новое Новодвинское» в 2020 году МБУ «Флора-Дизайн» в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели выделены субсидии на благоустройство мест захоронений в размере 5016 тыс.руб.

По вышеуказанному соглашению выполнены работы по подготовке территории общей площадью 1613 кв.м. для последующих захоронений на территории кладбища «Новое Новодвинское кладбище» в том числе: расчистка площадей от кустарника планировка площадей, устройство подстилающих и выравнивающих слоев.

В настоящее время выполняются работы по подготовке территории для последующих захоронений на Новом Новодвинском кладбище площадью 2253,67 кв.м.

Кроме того в 2020 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обследованию мест для захоронения на соответствие предъявленным требованиям с ООО «Забота» на сумму 24 тыс.руб. Оплата произведена в соответствии с представленным ООО «Забота» актам приемки оказанных услуг за 11 месяцев 2020г. на сумму 16 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 5016 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.9. Создание и оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора жилищного фонда. 1530 тыс.руб

Заключен муниципальный контракт. на выполнение работ по созданию площадок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на сумму 493 тыс.руб.

Место выполнения работ:

- в районе многоквартирного дома № 25, корпус 1 по улице Димитрова
- в районе многоквартирного дома № 2 по улице Димитрова;
- в районе многоквартирного дома № 39, корпус 1 по улице 50-летия Октября;
- в районе многоквартирного дома № 36 по улице Двинской.

Заключен и выполнен контракт с ИП Айрапетян С.Н по созданию площадок накопления с навесом на сумму 203 тыс.руб.

- в районе многоквартирного дома 42 корп.1 по ул.Двинской.

Заключен и выполнен контракты с ИП Айрапетян С.Н на выполнение работ по оборудованию площадок накопления твердых коммунальных отходов на сумму 287 тыс.руб.по следующим адресам:

- в районе многоквартирного дома №1 по улице Ломоносова;
- в районе многоквартирного дома №41 корп.2 по улице Двинской.

Заключен и выполнен контракт с ООО «МК-КРАНСЕРВИС» на выполнение работ созданию площадок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на сумму 390 тыс.руб. по следующим адресам:

- в районе многоквартирного дома № 34 по улице 3-ей Пятилетки;
- в районе многоквартирного дома № 55 по улице Пролетарской;
- в районе многоквартирного дома № 36, корпус 1 по улице 50-летия Октября;
- в районе многоквартирного дома №35 по улице Советов;
- между многоквартирными домами № 5 и № 9 по улице Димитрова.

В результате проведенных закупочных процедур была снижена начальная максимальная цена, соответственно образовалась экономия бюджетных ассигнований.

Исполнение мероприятия составило 1373 тыс.руб. или 90 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.15. Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов 228 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СтальПром» на поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов 41 штука на сумму 228 тыс.руб

- мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности МБУ «Флора-Дизайн» в сфере лесного хозяйства.

В 2020 году создан лесной участок на базе МБУ «Флора-Дизайн» на содержание данного участка выделены бюджетные ассигнования 521 тыс.руб, на заработную плату специалиста, земельный налог, материальные запасы, а также на заключение договора с Государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр» для оказания услуг по тушению лесных пожаров на землях «Новодвинского городского лесничества» и для заключения контракта на разработку проекта освоения лесов.

Неисполнение данного мероприятия в полном объеме обусловлено по следующей причине:
- согласно условиям заключенного договора между МБУ «Флора-Дизайн» и ФГБУ «Рослесинфорг» на разработку проекта освоения лесов на Новодвинское городское лесничество Архангельской области» от 16.11.2020 №29-2020-176ПОЛ, срок исполнения составляет 90 календарных дней после утверждения материалов лесоустройства, начиная с даты перечисления авансового платежа, соответственно в указанную организацию в декабре 2020 МБУ «Флора-Дизайн» был перечислен аванс в размере 15%- 20 тыс.руб., остальные средства будут оплачены в 2021 году.

Исполнение мероприятия составило 404 тыс.руб. или 78 % к плану отчетного периода.

Исполнение подпрограммы № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» составило 616 тыс.руб или 96 % от плана отчетного периода в том числе:

мероприятие 1.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1. Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО НПП «Орт» на поставку стволов ручных 8 штук на сумму 107,1 тыс.руб.

2. Заключен муниципальный контракт ООО «ПоморСпецСервис» на поставку пожарных рукавов 53 штуки на сумму 75 тыс.руб., ввиду того, что был поставлен некачественный товар, проводится замена на новый аналогичный товар.

3. Заключен и выполнен муниципальный контракт ООО «Охранные системы» на поставку и установку автономных дымовых пожарных извещателей, для размещения в 78 местах проживания многодетных семей, расположенных на территории города Новодвинска в количестве 376 штук на сумму 258 тыс.руб.

В результате проведенных аукционных процедур была снижена начальная максимальная цена контракта на 24 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 616 тыс.руб. или 96 % к плану отчетного периода.

Исполнение подпрограммы № 3 «Обеспечение транспортной безопасности и развитие транспортной системы» составило 4183 тыс.руб. или 88 % от плана отчетного периода.

мероприятие 1.2. Реконструкция, ремонт, модернизация светофорных объектов

Заключен и исполнен муниципальный контракт между МБУ «Флора-Дизайн» и ИП Романов А.В. на выполнение работ по ремонту (модернизации) светофорного объекта на перекрестке ул. Фронтальных бригад и ул. Советов на сумму 1199 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 1199 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

мероприятие 1.8 Обустройство пешеходных переходов улично-дорожной сети.

Заключен и исполнен муниципальный контракт между МБУ «Флора-Дизайн» с ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» (далее — ГАУ АО АРЦС) на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на выполнение

работ по ремонту (модернизации) светофорного объекта на перекрестке ул. Фронтных бригад и ул. Советов на сумму 10 тыс.руб. и на разработку проектно-сметной документации светофорного объекта на перекрестке по ул.Мельникова и ул.3-ей Пятилетки. на сумму 25 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования в размере 35 тыс.руб использованы на приобретение знаков 15 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 70 тыс.руб. или 100 % к плану отчетного периода.

Мероприятие 1.11. Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок.

03.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ресурсавто» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту - автобусному маршруту общего пользования № 1. В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (подрядчик не осуществлял регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту - автобусному маршруту общего пользования № 1), соответственно в сентябре был расторгнут контракт.

В октябре был заключен с ИП Кутасевич муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту - автобусному маршруту общего пользования № 1 для муниципальных нужд, с использованием способа закупки у единственного источника, по условиям контракта срок выполнения работ - с момента заключения контракта до окончания перевозки. Дата начала осуществления перевозки — 02.11.2020 по 31.10.2021, соответственно оплата планируется в 2021 году.

Исполнение мероприятия составило 0 тыс.руб. или 0 % к плану отчетного периода.

Мероприятие 1.13. «Проведение капитального ремонта речного судна «Тойнокурье»

В 2020 году заключено соглашение с МУП «НЭСК» о предоставлении субсидии на ремонт речного судна «Тойнокурье». В рамках данного соглашения МУП «НЭСК» заключены и исполнены контракты с ООО ПКФ «Сиваш» на выполнение ремонта судового дизельного редукторного агрегата SM 105 на сумму 1081 тыс.руб. и с ООО «КОРСАР» на выполнение работ по капитальному ремонту речного судна Тойнокурье на сумму 1833 тыс.руб.

В результате проведения конкурсных процедур на выполнение ремонтных работ возникла экономия бюджетных средств в сумме 609 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 2914 тыс.руб. или 84 % к плану отчетного периода.

Исполнение подпрограммы № 4 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» на сумму 180 165 тыс.руб. или составило 97 % от плана отчетного периода, в том числе:

- мероприятие 1.1. «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» исполнение составило 100 % или 47998 тыс.руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Город Новодвинск» протяженностью 45292,9 п.м. В рамках муниципального задания МБУ «Флора-Дизайн» выполнен ямочный ремонт автодорог в объеме 1106,3 кв.м. по ул.Мира, ул.Фронтных бригад, ул. Ворошилова, ул.Первомайской, ул.Космонавтов, Холмогорское шоссе, ул.Мельникова.

-- мероприятие 1.2. Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания исполнение составило 100 % или 114 тыс.руб. от плана отчетного периода.

Произведена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 7 работникам учреждения и 3 детям данных работников.

- мероприятие 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, включая разработку проектной документации» исполнение составило 100 % или 128923 тыс.руб. от плана отчетного периода.

1. На 2020 год в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги финансирование ремонта дорожной сети города Новодвинск составило 83 874,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 3 500 тыс. рублей;
- областной бюджет – 71 986,6 тыс. рублей;
- местный бюджет - 8 387,4 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Помордорстрой» от 09.12.2019 № 54 на сумму 83 338,7 тыс.руб. на ремонт дорог протяженностью 4,1 км и ремонт тротуаров 1,07 км., установка барьерного ограждения 330 п.м. в том числе:

- по ул. 50-летия Октября на сумму 59 855,3 тыс.руб.(ремонт покрытия проезжей части 2,05 км с установкой барьерного ограждения 330 п.м., ремонт тротуаров 1 км);
- по ул. Декабристов на сумму 23 483,40 тыс.руб. (ремонт покрытия проезжей части 2,087 км и тротуара 65,4 м).

ул. Декабристов - работы приняты 10.06.2020, в том числе:

- фрезерование — 11 329 кв.м. - 100 %;
- укладка а/б (выравнивающий слой) -590,8 т — 100 %;
- устройство бортовых камней (из монолитного бетона) - 133 м. - 100 %;
- устройство бортового камня (тротуар) - 74 п.м. - 100 %;
- устройство а/б покрытия тротуара - 98,1 п.м. - 100 %;
- устройство покрытия из ЦМА - 16 450 кв.м. - 100 %

ул. 50-летия Октября — работы приняты 28.08.2020, в том числе:

- установка ДК - 16 шт.-100%;
- установка ЛК - 5 шт. - 100%;
- укладка труб - 223 п.м. - 100 %;
- демонтаж ограждения - 1013,1 п.м. - 100%;
- установка пешеходных ограждений — 1104 пог.м — 100%.
- засыпка пазух песком - 209,9 куб.м. - 100%;
- устройство бортовых камней (из монолитного бетона) — 2562,7 пог.м. - 100%;
- фрезерование — 12870,1 кв.м. - 100%;
- разборка бортовых камней на тротуарах — 392 шт. - 100%;
- установка бортовых камней (тротуарных) — 420 шт. - 100%;
- устройство основания тротуара — 393,12 кв.м. - 100%;
- выравнивающий слой — 471 тн. - 100%;
- установка знаков - 39 шт. - 100 %;
- нанесение разметки — 1720 кв.м. - 100%

В результате проведенных аукционных процедур была снижена начальная максимальная цена контракта на 116 тыс.руб.

2. Заключены и исполнены контракты МБУ «Флора-Дизайн» с ООО «Помордорстрой»

- на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «Негино-Коммуна» от ЛЭП до СНТ «Зори Севера». При производстве работ выполнен ремонт покрытия автодороги, протяженностью 2,69 км (16 711,4 кв.м.) На выполнение вышеуказанных работ заключен контракт. Подрядчиком являлось ООО «Помордорстрой». Стоимость работ по ремонту участка автодороги Негино-Коммуна составила 30 492, 6 тыс.руб. руб.

- на выполнение работ по ремонту подъезда к СНТ Надежда от автомобильной дороги регионального значения "Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры"12499,6 тыс.руб. Участок автомобильной дороги Негино-Коммуна от поворота д. Негино до линии электропередач, протяженностью 1,438 км (6 121,5 кв.м.).

3.Оплата экспертизы проверки достоверности сметной стоимости на выполнение ремонта дорог в 2020-2021 годах на сумму 1558 тыс.руб. и выполнение ремонта тротуара по ул.Новой на сумму 617 тыс.руб.

Все мероприятия выполнены согласно условиям заключенных контрактов.

- мероприятие 1.4.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, включая разработку проектной документации

Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по разработке проектно-сметной

документации на выполнение текущего ремонта 4 дворовых территорий в городе Новодвинске с ООО «Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой» на сумму 415 тыс.руб.

- ул. Добровольского, дом № 4, корп. 1, дом № 6, корп. 1, ул. 50-летия Октября, дом № 11, корп. 1;
- ул. Двинская, дом № 26, № 28, № 30;
- ул. Уборевича, дом № 26, № 28, № 30, № 30, корп. 1;
- ул. Южная, дом № 15, № 15, корп. 1, № 17, № 19.

Заключен муниципальный контракт ООО «Жилкомпроект» на сумму 585 тыс.руб.

- ул.Мира, д.10, д.12 и ул.Димитрова д.11 корп.1;
- ул.Солнечная д.1, д.3, д.5;
- ул.Ломоносова д.5, д.7, и 50-летия Октября д.36, д.38.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Исполнение мероприятия составило 1000 тыс.руб. или 93 % к плану отчетного периода.

- мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники.

МБУ «Флора-Дизайн» заключен и исполнен муниципальный контракт на поставку трактора КО-707 на сумму 1980 тыс.руб. и на автотранспортные услуги по доставке данного транспортного средства на сумму 70 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составило 100 % или 2050 тыс.руб от плана отчетного периода.

- мероприятие 1.9.Приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог местного значения.

МБУ «Флора-Дизайн» заключены и исполнены контракты на поставку дорожных знаков 59 шт. на сумму 80 тыс.руб.

Не использованные бюджетные ассигнования в размере 1070 тыс.руб. планируется в 2021 году направить в МУП «НЭСК» на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию электрических сетей с ТП№46 по ул.Первомайской (от ул.Мира до ул. Мало-Новой) на сумму 100 тыс.руб. и на выполнение работ по данному объекту на сумму 970 тыс.руб.


Исполнение мероприятия составило 7 % или 80 тыс.руб от плана отчетного периода.

В виду того, что мероприятия в подпрограммах № 5 «Обеспечение обязательств по оплате кредиторской задолженности», № 6 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», № 7 «Формирование современной городской среды» были исполнены до 2020 года, соответственно отчета по данным подпрограммам не требуется.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы» за 2020 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы», из трех целевых показателей на 2020 год, установленных на 2020, выполнены три. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году, муниципальная программа «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020годы» признана, как высоко эффективная.

Начальник отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»



И.А. Расторгуев