

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2022 год

Наименование программы: муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоольинск» на 2018-2024 годы»

Период реализации программы: 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия ( тыс.руб. коп.)														Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода		
		всего		местный бюджет				областной бюджет				федеральный бюджет					внебюджетные источники	
		план на год	факт	план на год	факт	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год		факт	план на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новоольинск» на 2018-2024 годы»	14 427	14 342	3 397	3 397	3 312	290	290	290	10 740	10 740	10 740	0	0	0	99		
1.	Благоустройство дворовых территорий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Благоустройство общественных территорий	14 427	14 342	3 397	3 397	3 312	290	290	290	10 740	10 740	10 740	0	0	0	99		
3.	Благоустройство парков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Привлечение уборочной и коммунальной техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Всего:	14 427	14 342	3 397	3 397	3 312	290	290	290	10 740	10 740	10 740	0	0	0	99		

Дата: «09» февраля 2023 года

Начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новоольинск»

*Кузнецова*

Э.В. Кузнецова

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	52	0	-52	-100	
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	2	3	1	150	
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	44,5	0	-44,5	-100	
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	50	75	25	50	

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	1	25	25,00
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	1	40	20,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				80,00

## Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории муниципального  
образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»  
За 2022 год.

Исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» составило 99 % на сумму 14341 тыс.руб. от плана отчетного периода в том числе:

### -мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий

В 2022 году для благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной программы заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

1.Муниципальный контракт от 10.01.2022 № 48 на поставку ели искусственной уличной в комплекте с оборудованием в Городской парк с индивидуальным предпринимателем Янковский И.С. на сумму 787, 9 тыс. рублей. (высота – 10 м., диаметр – 3,9 м, с ограждением из прямоугольных щитов в количестве 14шт. высотой 1,2 м.)

2.Муниципальный контракт от 21.03.2022 № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» с ООО «ИМЭКС-А» на сумму 12 024, 4 тыс. рублей. Виды работ по контракту:

- демонтаж дерева со скамейкой,
- устройство пешеходного фонтана в том числе: устройство водопровода, устройство канализации, устройство электроснабжения, устройство сухого фонтана диаметром 7,5 м.,
- установка камер видеонаблюдения – 2шт.

3.Муниципальный контракт от 04.05.2022 № 13 на выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек на территории Детского парка с индивидуальным предпринимателем Дроздова М.А. на сумму 483, 7 тыс.рублей. Виды работ по контракту: ремонт и устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки 132,8 кв.м. с бордюрным камнем.

4.Муниципальный контракт от 16.05.2022 № 13-1/13 на аренду рекламных конструкций с ИП Камилавкина И.Г. на сумму 30,0 тыс.руб. (5 шт.)

5.Муниципальный контракт от 16.05.2022 № 13-1/14 на поставку баннеров и листовок, предназначенных для освещения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2023 году с ИП Камилавкина И.Г. на сумму 40,5 тыс.руб. (5 баннеров сити формат, 14500 листовок формата А-5)

6.Муниципальный контракт от 20.09.2022 № 13-1/30 на поставку купола для укрытия фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» с ООО «Терема Поморья» на сумму 335,0 тыс.руб. (форма изделия – полусфера, диаметр – 9 м., высота – 4,35 м.)

7.Муниципальный контракт от 04.10.2022 № 13-1/36 на выполнение работ по монтажу купола для укрытия фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» с ООО «Терема Поморья» на сумму 35,3 тыс.руб.

8. Муниципальный контракт от 28.10.2022 №13-1/39 на оказание услуг по обслуживанию и консервации фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» с ООО «Аквастайл» на сумму 235,0 тыс.руб.

9. Муниципальный контракт от 09.11.2022 №13-1/41 на выполнение работ по монтажу ограждения вокруг купола, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» с ИП Карышев К.Н. на сумму 241,08 тыс руб. (устройство ограждения из профилированного листа высотой 2м площадью 81,68 кв.м.)

10. Муниципальный контракт от 09.11.2022 №13-1/42 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий Детского и Городского парков, расположенных на территории городского округа «Город Новодвинск» с ООО «Жилкомпроект» на сумму 100 тыс.руб.(устройство резинового покрытия в игровой зоне для детей младшего возраста, расположенной в Детском парке, Установка парковых качелей с устройством резинового покрытия в Городском парке).

11. Муниципальный контракт от 28.11.2022 № 197/22 на оказание услуг по передаче электрической энергии на содержание фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» с ООО «НЭСК» потребление составило 3470 кВт.ч на сумму 15,2 тыс.руб.

12. Договор купли-продажи электрической энергии на содержание фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба» от 21.12.2022 № 11-012043 с ООО «ТГК-2 Энергосбыт» потребление составило 3470 кВт.ч на сумму 13,1 тыс.руб.

Исполнение мероприятий составило 0 тыс.руб или 0 % от плана отчетного периода в том числе:

- 1. Благоустройство дворовых территорий;
- 3. Благоустройство парков;
- 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков
- 5. Приобретение уборочной и коммунальной техники;

В 2022 году на вышеуказанные мероприятия в бюджете городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» ассигнования не предусмотрены, соответственно исполнение не планировалось.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» за 2020 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы», из четырех целевых показателей, установленных на 2022, выполнено два. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы» признана, как высоко эффективная.

Начальник отдела инфраструктурного развития  
управления инфраструктурного развития и жилищно-  
коммунального хозяйства администрации муниципального  
образования «Город Новодвинск»

*Кузнецова Э.В.* Кузнецовская