



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОРОД НОВОДВИНСК»

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТДЕЛ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ

ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2,
г. Новодвинск, Архангельская область, 164900
тел. (818-52) 5-12-92, факс (818-52) 5-12-85
E-mail: admin@novadmin.ru

25.02.2025 № 13-1/166

Руководителю ревизионной комиссии
городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск»

Русакову А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Направляю Вам отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы» с аналитической запиской за 2024 год отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Новодвинск».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
начальника отдела

Лапина

И.Л. Лапина

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы за 2024 год

Наименование программы: муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы»
Период реализации программы: 2018-2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования мероприятия (тыс. руб. коп.)										всего			федеральный бюджет			внебюджетные источники			Процент выполнения мероприятия относительно отчетного периода
		план на год	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	факт	план на год	план отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2024 годы»	2 940	2 940	1 115	1 115	1 115	214	214	214	1 611	1 611	1 611	0	0	0			0			100
1.	Благоустройство дворовых территорий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
2.	Благоустройство общественных территорий	1 756	1 756	112	112	112	33	33	33	1 611	1 611	1 611	0	0	0			0			100
3.	Благоустройство парков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
4.	Приобретение уборочной и коммунальной техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0
6.	Мероприятия по информационному освещению рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству отдел инфраструктурного развития	181	181	0	0	0	181	181	181	0	0	0	0	0	0			0			100
7.	Реализация проекта «Над рекой. Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск»	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			100
	Всего:	2 940	2 940	1 115	1 115	1 115	214	214	214	1 611	1 611	1 611	0	0	0			0			100

Дата: «25» февраля 2025 года

И.о.начальника отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск»

Лавина

И.Л. Лавина

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение в %	обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	15	0	-15	-100	в связи с отсутствием заявок от граждан на участие по благоустройству дворовых территорий в рамках данной программы
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	3	3	0	100	
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	12,82	0	0	-100	в связи с отсутствием заявок от граждан на участие по благоустройству дворовых территорий в рамках данной программы
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	75	75	0	100	
Реализация проекта «Над рекой. Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск»	единиц	1	1	0	100	

Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы»

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами МО "Город Новодвинск"	соответствует	1	20	20
Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	1	25	15,00
Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	15
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	1	40	24,00
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				74,00

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы» За 2024 год.

Исполнение программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы» **составило 100 % на сумму 2940 тыс.руб.** от плана отчетного периода в том числе:

-мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий

В 2024 году для благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной программы заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

Благоустройство Сквера Воинской Славы:

- 1 Муниципальный контракт от 09.04.2024 № 17 с ИП Куликовой А.А. на поставку арт-объектов (Звезда 9 мая — 1 шт.; Стойка с флагами — 1 шт.) на сумму 1310,0 тыс.руб.
2. Муниципальный контракт от 20.02.2024 №56-ОД/24 с Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на Оказание услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Благоустройство объекта «Сквер Воинской Славы», расположенного на площади Комсомольская, между улицами 50-летия Октября и Ворошилова, в г. Новодвинск (1 этап) – 20 тыс.руб.;
3. Муниципальный контракт от 20.02.2024 №56-ОД/24 с Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» на Оказание услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Благоустройство объекта «Сквер Воинской Славы», расположенного на площади Комсомольская, между улицами 50-летия Октября и Ворошилова, в г. Новодвинск (2 этап) – 20 тыс.руб.;

Благоустройство Детского парка:

- 1.Муниципальный контракт от 13.05.2024 № 22 с ООО «Элина» на поставку качелей и комплектующих к ним (Качели двойные (каркас) — 2 шт.; подвес качелей с сидением резиновым — 4 шт.; термоусадочная трубка на цепь — 8 шт.) на сумму 124,025 тыс.руб.
2. Муниципальный контракт от 09.04.2024 № 16 на поставку детского игрового оборудования для Детского парка (качели двойные (каркас) — 2 шт.; качели (одинарные) (каркас) — 1 шт.; подвес качелей с сидением резиновым — 3 шт.; подвес качелей с сидением «Колыбель» - 2 шт.; песочница с крышкой — 1 шт.; качалка на пружине — 1 шт.; термоусадочная трубка на цепь — 10 шт.) на сумму 212,8 тыс.руб.
3. Муниципальный контракт от 31.05.2024 №13-1/23 с ООО «Элина» на поставку урн для Детского парка и комплектующих к ним (урна — 5 шт.; вставка для урны — 5 шт.) на сумму 47,5 тыс.руб.
4. Муниципальный контракт от 26.12.2023 № 13-1/59 с ООО «Жилкомпроект» на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории Детский парк на сумму 30,0 тыс.руб., оплачен аванс в 2023 году – 9,0 тыс.руб., в 2024 году произведена окончательная оплата в размере 21 тыс.руб.;

Исполнение мероприятия составляет 1756 тыс. руб. или 100 % к плану отчетного периода.
- Мероприятие 6: Мероприятия по информационному освещению рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству отдел инфраструктурного развития.

1. Муниципальный контракт от 14.03.2024 №13-1/13 с ИП Ильясов Е.О. на поставку информационных материалов, предназначенных для освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2025 году на сумму 98,8 тыс.руб. (Листовка Формат – А5– 14000 шт., Формат – А4 – 100 шт., Баннер сити-формат Размер 1200*1800 мм – 5 шт., Баннер Размер 3000x6000 мм – 3 шт.) .

2. Муниципальный контракт от 22.03.2024 №13-1/15 с ИП Ильясов Е.О. на аренду рекламных конструкций 81,7 тыс.руб. (на аренду рекламных конструкций для демонстрации

информационных материалов, предназначенных для освещения всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году, в период с 25.03.2024 по 23.04.2024 места для размещения:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Адрес местонахождения арендуемого объекта
1.	Рекламная конструкция для баннера сити-формата	5	-в районе д. № 11 по ул. Мира; -в районе д. № 27 по ул. 3-ей Пятилетки; -в районе д. № 9 по ул. Декабристов; -в районе д. № 6 по ул. Фронтовых бригад; -в районе д. № 1 по ул. Мельникова.
2.	Рекламная конструкция для баннера размером 3000х6000 мм	3	-ул. Мира, д. 3 (со стороны магазина «Олимп»); -ул. Мира, д. 8 -ул. 3-ей Пятилетки, д. 30

Исполнение мероприятия составляет 180,5 тыс.руб или 100 % к плану отчетного периода.

- Мероприятие 7. «Реализация проекта «Над рекой. Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск».

Заключен и исполнен в 2024 году контракт от 14.08.2023 № 20 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» на выполнение работ по благоустройству объекта «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинска» на сумму 56 657, 70 тыс.руб.

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 3435 кв.м. (устройство деревянного покрытия дорожек, устройство асфальтового покрытия дорожек и площадок, устройство бортового камня, монтаж стальных плитусов из гнутого профиля, устройство ограждения);
- устройство видовой площадки с качелями - 330 кв.м, устройство видовой площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием и кровлей с качелями.
- озеленение территории (Посадка деревьев: клен остролистный, кизильник блестящий, газон покрытие из мульчи (сосновая кора);
- устройство энергоэффективного освещения – (устройство линии электроснабжения, наружного электроосвещения, установка опор со светильниками).
- устройство системы видеонаблюдения – (устройство линии видеонаблюдения, установка видеокамер).
- устройство видовой площадки в створе главной аллеи – 135 кв.м., (устройство видовой площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием в створе главной аллеи, устройство ограждения).
- устройство навеса на пейзажном маршруте — болотная колоннада – 187,5 кв.м.. (устройство площадки из металлокаркаса с деревянным покрытием и кровлей, скамьи со спинкой).

13.09.2023 к контракту № 20 заключено дополнительное соглашение между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» в части увеличения суммы авансирования в размере 50% от суммы контракта. 29.09.2023 МБУ «Флора-Дизайн» перечислена ООО «Консул» оплата аванса в сумме 28 328, 85 тыс. руб.

Заключено дополнительное соглашение к контракту № 20 от 07.11.2023 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» в части продления срока выполнения строительно-монтажных работ по 01.09.2024.

Заключено дополнительное соглашение к контракту № 20 от 07.11.2023 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Консул» в части изменения суммы контракта на 65998,8 тыс.руб. продления срока выполнения строительно-монтажных работ по 01.11.2024, перечислена оплата аванса в размере 1013,9 тыс.руб.

Заключен и исполнен в 2024 году контракт от 17.09.2024 №19 между МБУ «Флора-Дизайн» и ООО «Дорожно-мостовая компания» на выполнение работ по благоустройству объекта «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск» (2-этап). Спуск к реке. на сумму 47 507, 81 тыс.руб.

- Устройство лестничного спуска к реке (площадь покрытия из деревянного настила – 599,35 кв.м., металлическое ограждение – 808,81 п.м.);
- Озеленение территории (посев газонной травой – 29,8 кв.м;

- Устройство МАФ (скамья – 9шт., навес – 1шт., урны – 7шт.).

- Устройство энергоэффективного освещения – (комплекс осветительный светодиодный – 15 комплектов; фонарь – 15шт., светильники для навеса – 3шт., светильники – 3шт.)

Устройство системы видеонаблюдения.

Заключен и исполнен контракт от 12.02.2024 №1 между МБУ «Флора-Дизайн» и ИП Богданов С.В. на выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск», (2-ой этап) на сумму 600 тыс.руб. Оплата произведена за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 2023 и 2024 годы.

Заключен и исполнен контракт от 12.02.2024 № 1/КПСД-24 на выполнение комплекса работ по корректировке проектно-сметной документации (разработанной ООО «Точка» в 2023 году, шифр Т080-18/14.10.22) по объекту: «Над рекой» - концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск, (3-й этап) на сумму 568 тыс.руб.

Оплата произведена за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 2023 и 2024 годы.

Заключен и исполнен контракт с ООО «СтройСити» на оказание услуг по выполнению функций строительного контроля по благоустройству объекта на сумму 265 тыс.руб.

Заключен и исполнен контракт с ИП Богданов на оказание услуги по выполнению функций авторского надзора по благоустройству объекта. Спуск к реке на сумму 77 тыс.руб.

Исполнение мероприятия составляет 2940 тыс. руб или 100 % к плану отчетного периода.

Информация о выполнении целевых показателей и эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2025 годы» за 2024 год.

Согласно отчету об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы», из пяти целевых показателей, установленных на 2024 год, выполнено три. На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018-2030 годы» признана, как умеренно эффективная.

И.о.начальника отдела инфраструктурного развития
управления инфраструктурного развития и жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»
Город Новодвинск»

Лапина

И.Л. Лапина

