



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД НОВОДВИНСК»

12 февраля 2024 г.

ОТЧЁТ

по результатам проведения ревизионной комиссией городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» плановой проверки исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 1.1. пункта 1 Плана работы ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на 2024 г., утверждённого приказом председателя ревизионной комиссии городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия) от 26.12.2024 г. № 18 — пр, приказ председателя ревизионной комиссии от 09.01.2024 № 01-пр «О проведении плановой проверки исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, распорядительные документы, отчетные, финансовые, бухгалтерские и иные документы, в рамках исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ограниченной ответственностью «Дом2970» (далее — ООО «Дом2970») и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с ООО «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» (далее — Администрация, объект

контроля).

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 января по 29 января 2024 г.

5. Цель контрольного мероприятия: определить эффективность и целевой характер использования средств, выделенных из местного бюджета, на исполнения в 2023 году муниципальных контрактов: от 13.03.2023 г. № 4 на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» города Новодвинска с обществом с ООО «Дом2970» и муниципального контракта № 13-1/24 от 24.04.2023 г. с ООО «Дом2970» на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

6. Проверяемый период: 2023 год.

7. Метод контрольного мероприятия: сплошной.

8. Объём проверенных средств: 11 143 296,14 тыс. руб.

9. Результаты контрольного мероприятия:

В соответствии с лимитом бюджетных обязательств, доведённых до Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области как получателя средств бюджета Архангельской области (код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 023, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 130F255550, вид расходов 523 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (далее — региональный проект)» 31.01.2023 года было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» в 2023 году и плановый период 2024, 2025 годов» № 11715000-1-2023-005 (далее — Соглашение от 31.01.2023) между Министерством и Администрацией на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, должен был составить: в 2023 году — 13 983 938,54 рублей, в 2024 году — 15 299 767,66 руб., в 2025 году — финансирование не предусмотрено.

05 мая 2023 года между Министерством и Администрацией заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 31.01.2023 № 11715000-1-2023-005/1, по которому в пункте 4.3.12. раздела IV Соглашения от 31.01.2023 по которому: из суммы 12 181 132,77 руб. на «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» (по ул. Космонавтов, около д. № 9) были предусмотрены - 11 974 125,13 руб.

Во исполнение Соглашения от 31.01.2023 года Администрацией был заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба»: Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба», г. Новодвинск для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов осуществления закупки (ИКЗ 233290300169729030100100290014299244) от 13.03.2023 г. № 4 (далее МК № 4) с ООО «Дом2970» на сумму — не превышающую 11 001 123,74 руб., включающий в себя: устройство тротуара и пешеходных дорожек, оборудование

территории сквера малыми архитектурными формами российского происхождения, отвечающим всеми современным требованиям (скамьями, урнами и др.) со сроком исполнения - до 01.09.2023 г., а также Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 (далее — МК № 13-1/24) с обществом с ООО «Дом2970» на сумму, не превышающую 300 000,00 руб. с локальным сметным расчётом (сметой) № 02-01 от 24.04.2023 г. «Выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквера в районе кинокомплекса «Дружба» на территории городского округа «Город Новодвинск» (09/21-ОВ) на общую сумму — 300 000,00 руб. со сроком исполнения — не позднее 15 августа 2023 года.

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия:

10.1. Общая сумма затрат на благоустройство общественной территории «Сквер в районе кинокомплекса «Дружба» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Новодвинск» на 2018 — 2025 годы», включающая в себя: полное устройство пешеходных дорожек, оборудование территории малыми архитектурными формами производства РФ, в 2023 году планировалась в сумме — 11 001 123,74 руб., из них: средства федерального бюджета — 10 565 563,76 руб. (96 % от всей суммы израсходованных средств), средства областного бюджета — 215 623,75 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств), средства местного бюджета — 219 936,23 руб. (2 % от всей суммы израсходованных средств), фактически расходы составили - 10 888 578,14 руб.

10.2. К МК № 4 Администрацией было подписано дополнительное соглашение № 1 с подрядчиком от 18.10.23 о замене материала и оборудования, технические характеристики которого являются аналогичными, либо улучшенными по сравнению с характеристиками материала, предусмотренного локальным сметным расчётом № 1.2, а также об изменении объёма выполняемых работ, предусмотренных МК № 4 в связи с контролем объёма фактически выполненных работ.

10.3. Оплата МК № 4 произведена Администрацией в полном объёме и в установленные МК № 4 сроки.

10.4. При исполнении МК № 4 подрядчиком был нарушен срок исполнения условий задания заказчика, просрочка исполнения составила 47 календарных дней, поэтому Администрацией был выполнен расчёт пени, который составил 221 764,04 руб.

10.5. По итогам проверки исполнения МК № 4 фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

10.6. Администрацией был заключён Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», для муниципальных нужд способом закупки у единственного поставщика (ИКЗ 233290300169729030100100070000000244) от 24.04.2023 г. № 13-1/24 с ООО «Дом2970» на сумму, не превышающую 300 000,00 руб.

10.7. Фактическое исполнение МК 13-1/24 составило 254 718,00 руб.

10.8. В ходе исполнения МК № 13-1/24 Администрацией было заключено с подрядчиком Дополнительное соглашения № 1 от 05.10.2023 г. о замене материалов и

оборудования, технические характеристики которого являются аналогичными, либо улучшенными по сравнению с характеристиками материала, предусмотренного локальным сметным расчётом № 02-01 на выполнение работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба».

10.9. В ходе исполнения МК № 13-1/24 Администрацией было заключено с подрядчиком Дополнительное соглашения № 2 от 26.10.2023 г. о внесении изменений в объёмы выполняемых работ по устройству систем отопления и вентиляции технического помещения фонтана, расположенного на общественной территории сквер в районе кинокомплекса «Дружба», являющегося приложением № 1 к МК 13-1/24, в связи с контролем объёма фактически выполненных работ : в п/п № 46 по ЛСРС № 02-01 в части уменьшения объёма фактически выполненных работ с 0,03672 до 0,035139 на основании визуального контроля.

10.10. В соответствии с Заключением экспертизы, проведённой силами Заказчика, результатов, предусмотренных МК № 13-1/24 о стоимости работ и сроках его исполнения от 01.11.2023 г., было установлено, что фактическая приёмка работ произведена заказчиком 22.09.2023 г., но документы о приёмке выполненных работ подписаны представителем заказчика только 01.11.2023 г. в связи с ненадлежащим оформлением подрядчиком документов о приёмке выполненных работ и исполнительной документации, а также в связи с заключением сторонами дополнительных соглашений к МК № 13-1/24: № 1 от 05.10.2023 г. и № 2 от 26.10.2023 г., таким образом просрочка исполнения МК № 13-1/24 составила 77 дней.

10.11. Оплата МК № 13-1/24 произведена Администрацией в полном объёме и в установленные МК № 13-1/24 сроки.

10.12. По итогам проверки исполнения МК № 13-1/24 фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

10.13. Первичная финансовая отчётность при исполнении МК № 4 и МК № 13-1/24 проверена, замечаний нет.

II. Предложения по итогам контрольного мероприятия Администрации:

11.1. Предоставить в ревизионную комиссию документы, подтверждающие поступление пени в местный бюджет за просрочку исполнения МК № 4 и МК № 13-1/24.

12. Ревизионная комиссия 08.02.2023 года вместе с подписанным актом получила информацию от Администрации (вх № 13-1/127 от 06.02.2024 года), в которой указывалось, что просрочка исполнения МК № 13-1/24 составила не 77 дней, как указано в акте проверки, а 38 дней с приложением аргументации и соответствующих документов. Ревизионная комиссия рассмотрела данную информацию и согласилась с доводами Администрации. Кроме того, сообщается, что в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации направлены письма с просьбой о списании пени по МК № 4 и МК № 13-1/24. После вступления в силу постановлений Администрации об утверждении актов и списаний начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) в бюджет городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» по выше перечисленным контрактам, будет составлено уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по данным контрактам для дальнейшего направления в «Дом2970» для перечисления суммы неустоек (штрафов, пеней) в местный бюджет. После завершения всех этих процедур и поступления пени в бюджет городского округа