


ул. Мира

1-й уч. : от ул. Солнечная – до ул. Декабристов

(км 0+000 - км 0+900)

2-й уч. : от ул. Мира 1-й уч. – до ул. 3-ей Пятилетки

(км 0+000 - км 0+106)



Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.3	1.5	1.6	1.14.1	итога, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	1	0.25	0.75	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	4	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.9	0+900	219,00	494,00	660,00	484,00	60,00	
ИТОГО:		219,00	494,00	660,00	484,00	60,00	
лин.км.		0,219	0,494	0,660	0,484	0,060	
привед.км.		0,219	0,494	0,165	0,363	0,060	
площадь		21,9	49,4	16,5	36,3	240	364,1

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							0		
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+020	требуется установить	1		слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+058	демонтировать	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+167	установлено	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+284	установлено	1	справа	
5	2.1	Главная дорога	2		0+317	установлено	1		слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+449	установлено	1	справа	
7	2.1	Главная дорога	2		0+480	требуется установить	1		слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+612	требуется установить	1	справа	
9	2.1	Главная дорога	2		0+636	установлено	1		слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+187	установлено	1	примыкание справа	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+208	требуется установить	1		примыкание слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	установлено	1	примыкание справа	
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+469	установлено	1	примыкание справа	
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+596	требуется установить	1	примыкание справа	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+626	установлено	1		примыкание слева
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+626	установлено	1	примыкание справа	
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+890	установлено	1	справа	
Итого установлено:							11		
Итого временных:							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого демонтировать:							1		
Итого требуется:							5		
Итого:							16		
		Запрещающие знаки							
18	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+300	установлено	1	примыкание справа	
19	3.24	Ограничение максимальной скорости	2			установлено	3	справа	слева
20	3.27	Остановка запрещена	2		0+032	установлено	1	справа	
21	3.27	Остановка запрещена	2		0+176	установлено	1		слева
22	3.27	Остановка запрещена	2		0+192	установлено	1	справа	
23	3.27	Остановка запрещена	2		0+268	установлено	1		слева
24	3.27	Остановка запрещена	2		0+300	установлено	1	примыкание справа	
25	3.27	Остановка запрещена	2		0+313	установлено	1	справа	
26	3.27	Остановка запрещена	2		0+317	установлено	1		слева
27	3.28	Стоянка запрещена	2		0+520	установлено	1	справа	
Итого установлено:							10		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							10		
		Предписывающие знаки							
28	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+284	установлено	1	справа	
29	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+612	требуется установить	1	справа	
30	4.8.2	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+890	установлено	1	справа	
Итого установлено:							2		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							3		
		Знаки особых предписаний							
31	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+192	установлено	1	справа	
32	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+196	установлено	1		слева
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+284	установлено	1	справа	
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+288	установлено	1		слева
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+313	установлено	1	справа	
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+317	установлено	1		слева
37	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+476	установлено	1	справа	
38	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+480	установлено	1		слева
39	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+612	установлено	1	справа	
40	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+618	установлено	1		слева
41	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+192	установлено	1	справа	
42	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+196	установлено	1		слева
43	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+284	установлено	1	справа	
44	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+288	установлено	1		слева
45	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+313	установлено	1	справа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+317	установлено	1		слева
47	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+476	установлено	1	справа	
48	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+480	установлено	1		слева
49	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+612	установлено	1	справа	
50	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+618	установлено	1		слева
Итого установлено:							20		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							20		
		Информационные знаки							
51	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+196	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							1		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
52	8.5.4	Время действия	2		0+300	установлено	1	примыкан ие справа	
53	8.13	Направление главной дороги	2		0+449	установлено	1	справа	
54	8.13	Направление главной дороги	2		0+480	требуется установить	1		слева
55	8.13	Направление главной дороги	2		0+469	установлено	1	примыкан ие справа	
Итого установлено:							3		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							4		
Всего установлено:							46		
Всего временных:							0		
Всего демонтировать:							1		
Всего требуется установить:							8		
Всего:							54		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м			Располож ение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000	0+478		11/11	478	478		Слева
2	0+478	0+900		11/11	422	422		Справа
Итого:				22/22	900	900		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположен ие	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+295	Справа		295	295	
2	0+000	0+900	Слева		900	900	
Итого:					1195	1195	

Наименование автодороги (административный район)	ул.Мира 2-й уч				
Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 98	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 0 - 106			
	1-ая от осевой	1.5 0 - 28	1.6 28 - 78	1.1 78 - 106	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		шир. 1,00м, мат. а/б, 0 - 106			

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.14.1	ИТОГО, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	1	1	0.25	0.75	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:		52,00	212,00	102,0	56,00	100,00	14,00	
лин.км.		0,052	0,212	0,106	0,056	0,100	0,014	
привед.км.		0,052	0,212	0,106	0,014	0,075	0,014	
площадь		5,2	21,2	10,6	1,4	7,5	56	101,9

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Знаки приоритета							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	требуется установить	1		слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+098	установлено	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							2		
		Запрещающие знаки							
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	установлено	1	справа	
4	3.27	Остановка запрещена	2		0+005	установлено	1	справа	
Итого установлено:							2		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							2		
		Знаки особых предписаний							
5	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+098	установлено	1	справа	
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+102	установлено	1		слева
7	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+098	установлено	1	справа	
8	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+102	установлено	1		слева
Итого установлено:							4		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							4		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
9	8.4.1	Вид транспортного средства	2		0+005	установлено	1	справа	
10	8.4.4	Вид транспортного средства	2		0+005	установлено	1	справа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого установлено:							2		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							0		
Итого:							2		
Всего установлено:							9		
Всего временных:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							1		
Всего:							10		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000	0+106		3/3	106	106		Слева
Итого:				3/3	106	106		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+106	Справа		106	106	
Итого:					106	106	